

Protokoll der Ortschaftsrats Lippendorf-Kieritzsch

Zur 27. ordentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Lippendorf-Kieritzsch am Montag, 13.02.2023

Beginn: 18:30 Uhr
Ende: 19:40 Uhr
Ort: Deutschlandhalle Lippendorf

Anwesende OR: Herr Jürgen Schwarz
Herr Jens Littmann
Herr Sven Ohnesorge

Gäste: Thomas Meckel

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Bürgerfragestunde
3. Protokollbestätigung Januar 2023
4. Bericht aus der Sitzungen Technischer Ausschuss Januar 23
5. Status Sanierung Forellenteich Kieritzsch
6. Sanierung Deutschlandhalle Lippendorf
7. Status Ausstehende Ersatzpflanzungen nach Fällarbeiten
8. Status Ideensammlung LEADER Förderung ab 2023

TOP 1 - Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

TOP 2 – Bürgerfragestunde

Antje Bauer:

Terminplan Veranstaltungen Heimatverein im Jahre 2023

- 27.02.23 – Teichfestkomitee trifft sich im Ambiente Kieritzsch
- 11.03.23 – Hauptversammlung Deutschlandhalle
- 08.04.23 - ab 16Uhr Gottesdienst; ab 17Uhr Osterfeuer im/am „Katharina von Bora“ Haus in Lippendorf
- 01.07.23 – Dorf- und Teichfest
- 23.09.23 – Peres, Pulgar, Piegel Treffen – ggf. Deutschlandhalle Lippendorf
- 09.12.23 – Weihnachtsfeier Heimatverein – Deutschlandhalle Lippendorf

Ulf Petter:

Fußweg Lippendorf am Feuerlöschteich:

- Wird gerade durch die Firma TKB instandgesetzt. Hr. Petter bedankte sich beim Bürgermeister für die Sanierung des Weges.

Braunkohleplan:

- Parkmöglichkeiten am jetzigen Aussichtspunkt sollte geschaffen werden.
- „Ökologisches Großprojekt“ – muss die bei Sanierung des Tagesbaus berücksichtigt werden.
- Keine weiteren Anmerkungen zu den Rekultivierungsplänen von den Bürgern, oder von der ELK.

Jürgen Schwarz:

Hr. Schwarz regt an, an der Kieritzscher Höhe einen Mülleimer aufzustellen. Hr. Meckel wird das mit dem Bauhof besprechen.

Top3 – Protokollbestätigung Januar 2023

Das Protokoll der Sitzung vom 09.01.2023 wurde von Hr. Ohnesorge erstellt und zur Abstimmung verteilt. Der Inhalt wurde bestätigt und ist bereits an die Gemeinde versandt.

Top4 - Bericht aus der Sitzungen Technischer Ausschuss Januar 23

Die Aufgaben und derzeitigen Projekte der Strukturentwicklungsgesellschaft wurde vorgestellt. Außerdem wurden über das Beantragungsverfahren und den Prozess der Projektbegleitung diskutiert. Für Lippendorf und Kieritzsch sind aktuell noch keine Projekte geplant. Ideen sind gefragt. Siehe Top6 „Sanierung Deutschlandhalle“

Top5 – Status Sanierung Forellenteich Kieritzsch

Der Teich wurde entwässert. Die Fische wurden am 05.02. abgefischt. Die GALA hat mit den Sanierungsarbeiten am 06.02.2023 begonnen.

Der Baumbestand am Teich wurde am 10.02. in einem gemeinsamen Vor-Ort Termin begutachtet. Mindestens 3 Bäume haben Schäden.

Protokoll zum Termin am 10.02. im Anhang.

Top6 - Sanierung Deutschlandhalle Lippendorf

Die Sanierung/Neubau wurde im Gemeinderat diskutiert. Dies wurde als Projekt für die Strukturentwicklungsgesellschaft vorgeschlagen. Dafür soll ein Nutzungskonzept erstellt werden. Die derzeitige Nutzung reicht für eine Förderung nicht aus.

Nutzungskonzept - Ideen:

- „Traditionshaus Kohle“ - Ausstellung
- Archäologie Dauerausstellung
- Geschichtswerkstatt - Ausstellung
- Inklusion – behindertengerechte/ Barrierefreie Räumlichkeiten errichten
- Co-Working-Spaces mit Ausstattung – Refinanziert durch Mieten
- ...

Ziel ist Mitte des Jahres eine Entscheidung im Ortschaftsrat über eine Sanierung oder Neubau der Deutschlandhalle zu treffen. Sollte keine Förderung über die Strukturentwicklungsgesellschaft möglich sein, wird der Ortschaftsrat die Sanierung als Antrag in den Gemeinderat einreichen.

Top7 – Status Ausstehende Ersatzpflanzungen nach Fällarbeiten

Das Schreiben an die Gemeinde wurde noch nicht erstellt, insofern kein Update zum Status.

Top8 – Status Ideensammlung LEADER Förderung ab 2023

Gib es aktuelle Ideen zur Leaderförderung?

- Vom Heimatverein sind keine neuen Projekte geplant. Der Abschluss des Projektes „Mehrgenerationentreff“ am Kieritzscher Festplatz steht im Fokus.
- Strom- und Wasseranschluss am Festgelände soll im Jahr 2023 realisiert werden.
- Da es keine weiteren Ideen gibt, wird auf eine Beantragung der Mittel verzichtet.

Sven Ohnesorge
(für das Protokoll)

Niederschrift



Thema: Sanierung Dorfteich Kieritzsch
1. Bauberatung

Termin: 10.02.2023, 09:00 Uhr

Ort: Baustelle Dorfteich Kieritzsch

| | | |
|--------------------|--|--|
| Teilnehmer: | Herr Roger Goetz Herr Martin Graichen | GALA-MIBRAG-Service GmbH, Auftragnehmer GF Ökologische Station Borna-Birkenhain, ökologische Baubegleitung |
| | Herr Thomas Meckel Herr Martin Pohlers Herr Jens Littmann Herr Carsten Heinrich Herr Dr. Peter Jolas | Gemeinde Neukieritzsch, Bürgermeister Gemeinde Neukieritzsch, Bauamt Sportangelgruppe Neukieritzsch MIBRAG, Ansprechpartner MIBRAG, Baustellenverantwortlicher |

| Art | Beschreibung |
|-----|---|
| I | <p>Das Abfischen des Dorfteiches wurde am 05.02.2023 durch die Sportangelgruppe Neukieritzsch unter ökologischer Begleitung durch die Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station Borna-Birkenhain erfolgreich durchgeführt.</p> <p>Die Arbeiten zur Sanierung des Dorfteiches durch die GALA-MIBRAG-Service GmbH wurden am 06.02.2023 aufgenommen.</p> |
| F | <p>Folgende Festlegungen wurden getroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der noch zu erwartenden Teichschlammmenge ist eine Erweiterung der Ablagerungsfläche im Vorfeld Peres erforderlich. Es ist zu prüfen, ob die bestehende Fläche wird nach Norden ausgeweitet (verdoppelt) werden kann. Die Flächenerweiterung wird markscheiderisch aufgenommen und abgesteckt. <p>V.: MIBRAG T.: 7. KW 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Teich werden im Zuge der Sanierung zwei Flachwasserzonen angelegt, die mit Schilf aus dem derzeitigem Bestand besetzt werden. Die Flachwasserzonen sollen ca. 20% der Teichfläche einnehmen und am Süd- bzw. Nordwestrand im Bereich der Einfahrtsrampe angelegt werden. Die Abgrenzung der Flachwasserzone erfolgt durch Aufschüttung von Ton an der Basis und Überkom bzw. Wasserbausteinen als obere Begrenzung. <p>V.: Konzepterstellung: Ökostation T.: 7. KW 2023 Umsetzung: GALA T.: im Zuge der Bauausführung</p> |

Ergebnisart A = Auftrag F= Festlegung E = Empfehlung D = Diskussion I = Information

13.02.2023

| | | | | | |
|-----------|----------|---|-----------|-----------|--|
| 1 | 26.09.19 | Entwicklung von Gewerbeflächen in Lippendorf / Kieritzsch | in Arbeit | Alle | Wiedervorlage (WV) am 01.10.20 |
| 6 | 26.09.19 | Entwicklung der Freiflächen in Lippendorf / Kieritzsch | Offen | Alle | erst mal keine weiteren Aktionen |
| 16 | 19.01.15 | Ziel Verbesserung des schlechten Infrastruktur Breitbandausbau & Mobilfunkinfrastruktur Lippendorf / Kieritzsch | in Arbeit | Ohnesorge | Der Ausbau des Mobilfunks der Telekom wird sich nach 2022 verschieben. |
| 17 | 14.09.15 | Verbesserung Infrastruktur an der Forelle Strom / Wasser dauerhaft | in Arbeit | Littmann | Nachfrage bei Fr. Bauer, Schreiben für Genehmigung der Durchführung der Leitungen liegt noch nicht vor |
| 20 | 13.06.16 | verschiffte Dorfteiche in den Ortsteilen sind zu säubern. Info an Gemeinde erfolgt. | Ruht | Schwarz | |
| 21 | 13.06.16 | Nutzungskonzept für öffentliche Gebäude Deutschlandhalle und FFW Kieritzsch | Ruht | Schwarz | |
| 23 | 18.01.21 | Neuer Flächennutzungsplan für Neukieritzsch | Neu | Littmann | Hr. Schwarz fragt bei der GR Sitzung am 26.01. nach |
| 24 | 19.04.21 | Trimm-Dich-Pfad für Kieritzsch | Neu | Littmann | |
| 25 | 14.11.22 | Sanierung Deutschlandhalle | Neu | Ohnesorge | |
| 26 | 09.01.23 | Sanierung Spazierweg an der Mauer in Lippendorf | Neu | Ohnesorge | |